



UNIONE EUROPEA



## ALLEGATO C\_ CRONOPROGRAMMI INTERVENTI





























## Scheda Lavori Pubblici

OI SALERNO: Uffici Comunali\_ riduzione dei consumi di energia primaria\_Edifici Via Picarielli e via Giacomo Costa

	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2023																
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
					1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					giu-23		giu-23							x					
2	Approvazione del progetto definitivo					lug-23		ago-23								X	X								
3	Approvazione del progetto esecutivo					lug-23		ago-23								X	X								
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)					ago-23		set-23									X	X							
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori					ott-23		nov-23											X	X					
6	Stipula del contratto					nov-23		nov-23													X	X			
7	Esecuzione contratto					nov-23		dic-23														X	X		
9	Regolare esecuzione /collaudo opere							dic-23																X	
10	Funzionalità/fruibilità opera																								
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																								
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																								
										€ 460205,08															

Il RUP  
Ing Antonio Giorgio

Scheda Lavori Pubblici

Interventi di riqualificazione e rigenerazione ambientale 2023

	ATTIVITA' <sup>(1)</sup>	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2023 (FESR)														
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
					1	Atto di approvazione del programma annuale per acquisizione di beni e servizi					mag-23		mag-23						x				
2	Approvazione progetto					mag-23		mag-23						x									
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi					mag-23		mag-23						x									
4	Aggiudicazione procedura di affidamento					mag-23		mag-23						x									
5	Stipula del contratto					mag-23		mag-23						x									
7	Esecuzione contratto					nov-23	dic-23														x	x	
8	Regolare esecuzione /collaudo opere				dic-23		dic-23																x
9	Funzionalità/fruibilità opera				dic-23		dic-23																x
10	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																						€ 3.052.449,24
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																						

Il RUP Ing Luigi Mastrandrea



## Scheda Lavori Pubblici

Piazza Pasolini-Combattente\_Riqualificazione area CUP I57B23000030006

	ATTIVITA' <sup>(1)</sup>	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e festivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2023														
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
					1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					giu-23		giu-23							x			
2	Approvazione del progetto definitivo-esecutivo					ott-23		ott-23													x		
3	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)					ott-23		nov-23													x	x	
4	Aggiudicazione definitiva dei lavori					nov-23		nov-23														x	
5	Stipula del contratto					nov-23		nov-23														x	
6	Esecuzione contratto					nov-23		dic-23														x	x
7	Regolare esecuzione /collaudo opere					dic-23		dic-23															x
8	Funzionalità/fruibilità opera					dic-23		dic-23															x
9	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)					dic-23		dic-23															
10	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																						
									€ 324966,16														

il RUP Ing Giovanni Micillo



Scheda Lavori Pubblici

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE "ALCIDE DE GASPERI"

ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	Data Avvio		Data Conclusione		2022												2023																	
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic						
		1 Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																																	
2 Approvazione del progetto definitivo			ott-16		ott-16																														
3 Approvazione del progetto esecutivo			nov-22		nov-22											x																			
4 Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)			ago-23		ago-23																			x											
5 Aggiudicazione definitiva dei lavori			set-23		set-23																					x									
6 Stipula del contratto			ott-23		ott-23																						x								
7 Esecuzione contratto			ott-23		dic-23																						x	x	x						
9 Regolare esecuzione /collaudo opere			dic-23		dic-23																							x							
10 Funzionalità/fruibilità opera			dic-23		dic-23																							x							
11 Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																																			
12 Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																																			
												€ 499.648,24																							

Il RUP  
Cavaliere Salvatore Rosario

Scheda Lavori Pubblici

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE "RINALDO SETTEMBRINO"

ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	Data Avvio		Data Conclusione		2022												2023											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
		1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																										
2	Approvazione del progetto definitivo		ott-16		ott-16																								
3	Approvazione del progetto esecutivo		nov-22		nov-22										x														
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)		ago-23		ago-23																			x					
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori		set-23		set-23																					x			
6	Stipula del contratto		ott-23		ott-23																						x		
7	Esecuzione contratto		set-23		dic-23																					x	x	x	x
9	Regolare esecuzione /collaudo opere		dic-23		dic-23																								x
10	Funzionalità/fruibilità opera		dic-23		dic-23																								x
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																												
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																												
																€ 606.548,55													

Il RUP  
Cavaliere Salvatore Rosario

Scheda Lavori Pubblici

Riqualificazione dei percorsi turistici e luoghi di interesse \_lungomare\_CUP I57H23000530004

	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2021												2022												2023														
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica				giu-23		giu-23																																X								
2	Approvazione del progetto definitivo				giu-23		giu-23																															X									
3	Approvazione del progetto esecutivo				giu-23		giu-23																														X										
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)				lug-23		lug-23																																	X							
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori					set-23		set-23																																		X					
6	Stipula del contratto					ott-23		ott-23																																			X				
7	Esecuzione contratto					set-23		dic-23																																			X				
9	Regolare esecuzione /collaudo opere					dic-23		dic-23																																			X				
10	Funzionalità/fruibilità opera					dic-23		dic-23																																					X		
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																																														
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																																														

Scanduca Pontusco



Scheda Lavori Pubblici

Riqualificazione dei percorsi turistici e luoghi di interesse - lavori di manutenzione straordinaria, ai fini del collaudo statico, delle strutture in acciaio del vano corsa e della passerella pedonale dell'impianto ascensore di collegamento tra p.zza M. d'Aiello e via T.Tasso – Giardini della Minerva

ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2021												2022												2023																	
				prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic						
1 Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																																																	
2 Approvazione del progetto definitivo				lug-20	nov-20																																												
3 Approvazione del progetto esecutivo				nov-20	dic-20																																												
4 Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)				gen-21	set-21	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																			
5 Aggiudicazione definitiva dei lavori				ott-21	nov-21										x	x																																	
6 Stipula del contratto				dic-21	apr-22											x	x	x	x	x	x																												
7 Esecuzione contratto				set-22	ago-23																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
9 Regolare esecuzione /collaudo opere					set-23																																							x					
10 Funzionalità/fruibilità opera				set-23	set-23																																												
11 Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)					dic-23							€												€																							€ 19.376,03		
12 Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																																																	€ 104.400,00

Scheda Lavori Pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Salerno: Valorizzazione turistica del centro cittadino: interventi di cui all'accordo quadro manutenzione – CUP I57H18001890001

	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	INIZIO	FINE	Data Avvio		Data Conclusione		2023														
					prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica					28/11/18		15/12/18															
2	Approvazione del progetto definitivo					-		-															
3	Approvazione del progetto esecutivo					-		-															
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)					13/12/18		28/12/18															
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori					17/06/19		02/07/19															
6	Stipula del contratto					01/10/19		01/10/19															
7	Esecuzione contratto					04/02/20	20/12/23								x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Regolare esecuzione /collaudo opere						20/12/23																x
10	Funzionalità/fruibilità opera						20/12/23																x
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)							dic-23															1.117.119,26 €
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																						7.882.880,74 €

Il R.U.P.  
geom. Giuseppe Lanucara

Scheda Lavori Pubblici

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA "SIMONE VITALE" E DI ALTRE STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA DEL SETTORE STRUTTURE COMUNALI - CUP: I52H22001120004

	ATTIVITA'(1)	DURATA FIGURATIVA (gg. naturali e consecutivi)	Data Avvio		Data Conclusione		2023																
			prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica																						
2	Approvazione del progetto definitivo			22/03/2023		22/03/2023				x													
3	Approvazione del progetto esecutivo																						
4	Procedure di gara per l'affidamento dei lavori / progettazione esecutiva e lavori (progetto integrato)			24/03/2023		14/04/2023				x	x												
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori			21/06/2023		21/06/2023						x											
6	Stipula del contratto			21/06/2023								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Esecuzione contratto			giu-23		dic-23																	x
9	Regolare esecuzione /collaudo opere					dic-23																	x
10	Funzionalità/fruibilità opera					dic-23																	x
11	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (prevista)																						€ 65.306,55
12	Flussogramma spesa (€) /rendicontazione (effettiva)																						€ 121.529,50

Il RUP  
Geom. Giovanni Saracino