



## COMUNE DI SALERNO

<b>Lavori di manutenzione straordinaria alle vie Botteghelle, Giovanni Guarna, Siconolfi, Guaimaro e via Barbuti.</b>	
<b>Estremi approvazione</b>	<i>Delibera n. 446 del 18/04/2008 – PROGETTO DEFINITIVO Determina n. 2022 del 12/05/2008 - PROGETTO ESECUTIVO</i>
<b>Finanziamento</b>	<i>Programma PRUSST – Fondi Provinciali provenienti da Protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno</i>
<b>Direzione Lavori</b>	<i>Ufficio Progettazione – Settore Impianti e Manutenzioni</i>
<b>Importo Lavori</b>	<i>€ 384.820,98</i>
<b>Impresa Esecutrice</b>	<i>VERDASTRO ANTONIO TOMMASO” con sede in Striano (NA) alla Via Cesare Battisti n.2</i>
<b>Descrizione dei lavori</b>	<p><i>I lavori eseguiti hanno riguardato il recupero ambientale e funzionale degli spazi pubblici, strade e piazzette mediante le seguenti lavorazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- Rifacimento della pavimentazione viabile con materiali ad elevata resistenza meccanica quindi adatti all’uso sia carrabile che pedonale, quali il lastricato di basole, materiale già ampiamente utilizzato all’interno del centro storico.</i></li><li><i>- Per le zone esclusivamente pedonali sono stati adoperati sestini di cotto con bordature in lastre di travertino bianco per cui le relative pose ed i contrasti cromatici concorrono alla differenziazione delle aree.</i></li><li><i>- Potenziamento dell’attuale impianto per la raccolta delle acque meteoriche, mediante la posa in opera di nuovi pozzetti prefabbricati in cemento con griglie in ghisa e tubazioni in P.V.C., nelle zone in cui se ne è ravvisata la necessità.</i></li><li><i>- Sostituzione di tutte le vecchie tubazioni di adduzione dell’acqua potabile, mediante posa in opera di nuove tubazioni in PEAD.</i></li><li><i>- Posa in opera di tubazione corrugata occorrente per il successivo passaggio di cavi in fibra ottica.</i></li><li><i>- Rifacimento delle due scale di collegamento alla piazzetta Largo Barbuti, rivestite in lastre di travertino bianco.</i></li><li><i>- Posa in opera di nuova ringhiera di tipo artistico, a delimitazione della piazzetta Largo Barbuti.</i></li><li><i>- Ripristino del muro sottostante la piazzetta Barbuti, eseguito con intonaco premiscelato.</i></li></ul> <p><b>NOTA:</b> <i>Resta da completare il rifacimento di vicolo Siconolfo, che verrà eseguito nel mese di settembre, al fine di consentire lo svolgimento delle attività teatrali previste nel mese di agosto e inizio settembre, essendo questa l’unica strada di accesso carrabile al Largo Barbuti.</i></p>