



## COMUNE DI SALERNO

### **Lavori di manutenzione straordinaria alle vie Galesse, P. Belisario ecc.**

**Estremi approvazione:** Delibera di Giunta Municipale n. 471 del 18/04/2008

**Direzione lavori:** geom. Teodoro Avallone

**Importo contrattuale:** € 320.000,00

**Impresa esecutrice:** Tedil Srl

**Andamento lavori:** il progetto di riqualificazione delle vie in epigrafe riguarda una consistente porzione viaria inserita nel Centro Storico della città. In concreto i lavori prevedono le seguenti opere particolari:

- il recupero ambientale e funzionale degli spazi pubblici, con il rifacimento della pavimentazione viabile in lastricato di basole, materiale già ampiamente utilizzato nel Centro Storico
- sistemazione dell'impianto fognario esistente
- potenziamento dell'impianto di P.I. mediante la posa in opera di lanterne a parete così come da prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici

Infine è previsto a completamento dei lavori, la realizzazione di piccole aiuole lungo i percorsi pedonali con piantumazione di alberature.

### **Lavori di manutenzione straordinaria alle vie Botteghelle, Giovanni Guarna, Siconolfi, Guaimaro e Barbuti**

**Estremi approvazione:** delibera di G. M. n. 446 del 18/04/2008

**Importo contrattuale:** € 384.820,00

**Impresa esecutrice:** Verdastro Costruzioni

**Consegna lavori:** 03/09/2008

**Ultimazione lavori:** prevista in gg. 120

**Andamento lavori:** i lavori avranno inizio il 03/09/2008, e riguardano la riqualificazione di una consistente porzione viaria inserita nel Centro Storico della città. In concreto l'intervento prevede le seguenti opere particolari:

- il recupero ambientale e funzionale degli spazi pubblici, con il rifacimento della pavimentazione viabile quali il lastricato di basole, materiale già ampiamente utilizzato all'interno del Centro Storico e sestini di cotto da utilizzarsi solo nei percorsi pedonali, per cui le relative pose ed i contrasti cromatici concorrono alla differenziazione delle aree
- sistemazione dell'impianto fognario esistente
- potenziamento dell'impianto di P. I. esistente, mediante la posa in opera di lanterne ad eccezione di n. 2 pali artistici da posizionare all'interno del larchetto Barbuti così come da prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici.

Infine è previsto a completamento dei lavori, la realizzazione di nuove aiuole lungo i percorsi pedonali con piantumazione di alberature e l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano.